



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII
COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO, OBRAS E MANUTENÇÃO - COLOM



ESTIMATIVA CRONOGRAMAFISICO FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)									
Etapa / QTD. DIAS	Descrição da Etapa	Total (R\$)	Duração (Dias)	MÊS 1					
				5	10	15	20	25	30
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.038,51	2	R\$ 1.038,51 100,0%					
2	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO	R\$ 3.997,65	2	R\$ 3.997,65 100,0%					
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 352,00	3	352,00 100,0%					
4	CORETO	R\$ 47.185,48	10		23592,74 50,0%	23592,74 50,0%			
5	GUARITA	R\$ 5.075,17	10		2537,59 50,0%	R\$ 2.537,59 50,0%			
6	FONTE	R\$ 183.845,51	25		R\$ 36.769,10 20,0%	R\$ 36.769,10 20,0%	R\$ 36.769,10 20,0%	R\$ 36.769,10 20,0%	R\$ 36.769,10 20,0%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.461,75	2						R\$ 2.461,75 100,0%
	CUSTO TOTAL :	R\$ 243.956,06	TOTAL ACUMULADO SEMANAL	5.388,16	62.899,43	62.899,43	36.769,10	36.769,10	39.230,86
	CUSTO TOTAL COM BDI:	R\$ 300.431,89							

Elaborado



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII
COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO, OBRAS E MANUTENÇÃO - COLOM



por:

GABRIELA

MOREIRA DA SILVA

Gerente de Licenciamento e elaboração de projetos –/COLOM

De acordo:

JOSIANE MARIA COELHO DE FREITAS

Coordenadora de Licenciamento, Obras e Manutenção

Aprovo o presente Projeto Básico nos termos do inciso IX, do artigo 6º combinado com o inciso I do artigo 7º da Lei nº8.666/93 e alterações.

SERGIO COSTA DAMACENO

Administrador Regional do Paranoá

Paranoá, 20 de outubro de 2020.